

Ввод в эксплуатацию тёплого плнтуса Best Board

После произведённого монтажа тёплого плнтуса Best Board для ввода в эксплуатацию должны быть произведены следующие действия:

1. Промыть каждый из контуров, начиная от этажного распределителя.

Ход действий:

Закрыть главные вентили на этажном распределителе VL+RL.

Закрыть прямой и обратный поток всех контуров на этажном распределителе с помощью М5 ключа-шестигранника (имбус).

Присоединить шланг для наполнения на верхний вентиль этажного распределителя.

2. Заполнение водой:

Присоединить сливной шланг на нижний сливной вентиль этажного распределителя.

3. Выход воды:

Открыть первый отопительный контур с помощью М5 ключа-шестигранника.

Открыть главный кран впускного клапана и сливного вентиля и так долго гнать воду, пока не исчезнут (перестанут быть различимыми) пузырьки воздуха в воде. Закрыть контур с помощью М5 шестигранного ключа VL+RL.

Данные действия проделать с каждым контуром.

После проделанного промыва открыть все контуры VL+RL.

Проверить всю отопительную установку, не протекает ли.

Это значит – наполнить установку холодной водой. Давление для проверки 3 бар! Минимум 24 часа.

Проверить, не протекают ли болтовые соединения (VK).

Ещё раз наполнить установку тёплой водой для контроля всех болтовых соединений (VK).

Рабочие давление в данной отопительной системе 1,5 бар!